# なんば広場　常設化に向けたステップ

※本スケジュールは大枠の提示、スケジュール詳細は今後検討(具体的な月等)

行政　官民　民間　240301HBP

2023.11～　～2024.12とりまとめ？　～2025.3末方針決定？　2025.10公募開始？　2026.4常設化？

万博

検証期間 → 各種協定・公募方針検討 → 各社稟議 → 事業者決定・法人化手続き → 常設運用開始

## 社会実験期間

**適応制度検討**
①道路協力団体・ほこみち制度の役割分担
②占用料の考え方
③ほこみち制度・公募有無の決定

**官民役割分担　検証**
①清掃　②治安維持警備　③交通警備
④自転車対策　⑤その他

**建設局・計画調整局　役割分担**

**なんさん北　活用方針**

**事業収支　検証**
- ●収入想定
  ①広告　②広場貸出　③建物貸出　④その他
- ●支出想定
  ①清掃　②治安維持警備　③荷捌き・交通関連
  ④自転車対策　⑤事務局人件費
  ⑥事務局経費　⑦その他
- ●初期投資

**活用方針**
- ●広場中央の質の高い滞留空間の創出
- ●広場中央＋喫煙所南
  ①貸出　②建物設置有無　③その他
- ●マルイ滲み出し
- ●なんさん北エリア活用方針・役割分担

**法人体制検討**
①法人形態　②人員体制・雇用形態
③構成員企業関わり方

**5社間・協定文案　検討**

**官民役割分担・協定内容確定**

【締結協定種類】
①ほこみち：
　歩行者利便増進計画
②道路協力団体：協定
③維持管理・活用協定

【協定内容】
※どの協定に含むかは要検討
①維持管理　②清掃
③警備　④自転車撤去
⑤交通・荷捌き運用
⑥景観・広告物ルール運用
⑦回遊性データ協力
⑧道路附属物
　＋占用物(バナー広告等)

**検証結果を事業計画・体制に反映**

## 万博期間運用＋別途検証期間

**公募等・行政事務手続き**

官民役割分担の決定後、協定書文案と事業計画案が策定できる

**協定書文案（官民&5者間）**

**法人設立案（定款・事業計画・体制）**

2025.4～9
社内合意？

**各社稟議**
★最低半年
～１年必要

**協定書・法人化　合意**

**公募実施・事業者決定**

2026.1法人化？

**法人化手続き**

**法人化**

**占用協議**

**常設運用開始**