■なんば広場　デジタルサイネージ設置に向けたスケジュール

250704幹事会

●ビジョンの制作に約4週間、運搬に5週間かかる
●10月後半の運営開始に向けては、占用予定者の決定後、速やかに発注を行うことが必要である。

発注が遅れると、販売開始が遅れる可能性あり。
大阪市協議の早期完了を目指す。

基本協定締結後に広報開始

協定期間

7月

日付		全体	制作物 ビジョン	制作物 金物(部材)	事業収支 運用ルール	販売広報
1	火					
2	水					
3	木					
4	金	幹事会(本日)				
5	土					
6	日					
7	月					
8	火					
9	水					
10	木					
11	金					
12	土					
13	日					
14	月	占用予定者決定				
15	火		発注→製作開始 約4週間@中国	市と調整		
16	水					
17	木					
18	金	幹事会				
19	土					
20	日					
21	月					
22	火	準備委員会				
23	水					
24	木					
25	金	幹事会　※仮			幹事会にて合意	
26	土					
27	日					
28	月					WEBサイト更新依頼 3週間前まで
29	火					
30	水					
31	木					

8月

日付		全体	制作物 ビジョン	制作物 金物(部材)	販売広報
1	金	幹事会			
2	土				
3	日				
4	月				
5	火	基本協定書締結			
6	水				
7	木				
8	金			市と調整完了目標	
9	土				
10	日				
11	月				
12	火				
13	水				
14	木				
15	金		ビジョン運搬 約5週間	発注→製作開始 約1か月	WEBサイト掲載
16	土				
17	日				
18	月				媒体営業開始(販売開始)
19	火				
20	水				
21	木				
22	金	幹事会	占用申請期限 工事開始1か月前		
23	土				
24	日				
25	月				
26	火				
27	水				
28	木				
29	金	幹事会　※仮			
30	土				
31	日				

ほこみち運営期間

9月

日付		全体	広場活用状況	制作物 現地工事	制作物 ビジョン	制作物 金物(部材)
1	月					
2	火					
3	水					
4	木					
5	金	幹事会				
6	土					
7	日					
8	月					
9	火					
10	水					
11	木					
12	金					金物完成
13	土		日中文化			
14	日					
15	月					
16	火					
17	水					
18	木					
19	金	幹事会				
20	土				ビジョン組立 約4日間	
21	日					
22	月					
23	火		御堂筋 サテライトプラン	工事不可		
24	水		夜間撤去(0－9時)	工事不可		
25	木					
26	金					
27	土		御堂筋 サテライトプラン	工事不可	工事不可	工事不可
28	日			工事不可	工事不可	工事不可
29	月		夜間撤去(0－9時)	工事不可	工事不可	工事不可
30	火			夜間工事①	電気工事@広場 約3日間	設置工事@広場 約4日間

10月

日付		全体	広場活用状況	制作物 ビジョン	制作物 金物(部材)
1	水		夜間工事②		
2	木		夜間工事③		
3	金	幹事会	夜間工事④		
4	土		ポーランド		
5	日				
6	月			テスト放映 約2週間　※バッファー含む	
7	火				
8	水				
9	木				
10	金				
11	土				
12	日				
13	月				
14	火				
15	水				
16	木				
17	金	幹事会			
18	土				
19	日				
20	月	本格運用開始	※月曜日スタート必須		
21	火				
22	水				
23	木				
24	金				
25	土				
26	日				
27	月				
28	火				
29	水				
30	木				
31	金				